



Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

RNC 408000856

"Nuevo Ayuntamiento 2020-2024"

INFORME DE AVANCE DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2022
(R\$ 00,000,000.00)

Obra Programada	Ubicación	Presupuesto			Nivel de Avance al 28 de octubre	Más 80%		Menos 50%		Sin inicial	Situación
		Estimado	Entregado	Ejecutado		Más 80%	Menos 50%				
Apoyo reconstrucción Oficina Defensa Civil	Manzanillo	100,000.00	95,966.73	95,966.73	En ejecución final lo entregado					Organización y comunidad trabajan partida entregada	
Reparación Equipamiento instalación panadería comunitaria	Sector Manhattan	175,000.00	143,293.00	143,293.00	En ejecución final lo entregado					Organización y comunidad trabajan partida entregada	
Reparación del Club Brinsa del Mar	Sector Villa Raif	175,000.00	108,000.00	108,000.00	En ejecución final lo entregado					Organización y comunidad trabajan partida entregada	
Demolición antiguos sanitarios y baños	Sector Las Barracones	175,000.00	87,500	87,500.00	Ejecutado lo entregado					Ayuntamiento planifica próxima entrega de fondos.	
Aporte para Reparación Equipamiento Centro de Madre	Sector Alto de Las Palomas	175,000.00	87,500	Falta entrega de informe		Falta entrega de informe				Organización y comunidad trabajan partida de presupuesto entregado	
Parqueo ciudadano y señalización entrada al sector	Sector Villa Banack	175,000	87,500	Falta entrega de informe		Falta entrega de informe				Organización y comunidad esperan próximo desembolso de presupuesto	
Habilitación de parques en áreas verdes disponibles	Sector El cerro	175,000.00	0	0					S/I	Presupuestos a entregar al concluir 50% entregados a demás sectores	
Arredonar Parque detrás Play Softball	Las Castias	175,000.00	0	0					S/I	Presupuestos a entregar al concluir 50% entregados a demás sectores	
Recuperación Sistema calle 9	Pueblo Nuevo	175,000.00	0	0					S/I	Presupuestos a entregar al concluir 50% entregados a demás sectores	
Total											

FIRMA ALCALDÍA

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022 :

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras en Presupuesto Participativo 2022	9	100
Obras con avance de presupuesto entregado	6	66.7
Obras en ejecución	6	100
Con presupuesto entregado y sin iniciar ejecución	0	0
Pendiente de entrega de presupuesto	3	33.3

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
1,500,000.00	609,759.73	893,240.3	40.65 %