



Ayuntamiento municipal de Pepilla Salceda

RNC 408000856

"Nuevo Ayuntamiento 2020-2024"

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2022

Informe de avance Enero-Septiembre 2022

Obra Programada	Ubicación	Presupuesto			Informe de avance Enero-Septiembre 2022			Situación
		Estimado	Entregado	Ejecutado	Terminada 100 %	Más 80%	Menos 50%	
Apoyo reconstrucción Oficina Defensa Civil	Manzanillo	100,000	50,000	50,000	Ejecutado lo entregado			Ayuntamiento planifica la entrega del restan 50% consignado en el presupuesto
Reparación, Equipamiento instalación panadería comunitaria	Sector Manhattan	175,000	87,500.00	87,500.00	Ejecutado lo entregado			Ayuntamiento planifica entrega restante 50% monto del presupuesto
Reparación del Club Brisa del Mar	Sector Villa Raif	175,000	87,500	57,419.00	Ejecutado lo entregado			Ayuntamiento planifica entrega restante 50% monto del presupuesto
Demolición antiguos sanitarios y baños	Sector Los Barracones	175,000	87,500	87,000.00	Ejecutado lo entregado			Ayuntamiento planifica entrega restante 50% monto del presupuesto
Aporte para Reparación Equipamiento Centro de Madre Las Palmas	Sector Alto de Las Palmas	175,000	87,500	0			S/I	Mediante comunicación establecen limitant, están solucionando
Parqueo ciudadano y señalización entrada al sector	Sector Villa Banack	175,000	87,500	0				Mediante comunicación establecen limitant, están solucionando
Habilitación de parques en áreas verdes disponibles	Sector El cerro	175,000	0	0				Presupuestos a entregar al concluir 50% entregados a demás sectores
A redefinir Parque detrás Play Softball	Las Casitas	175,000	0	0				Presupuestos a entregar al concluir 50% entregados a demás sectores
Recuperación Cisterna calle 9	Pueblo Nuevo	175,000	0	0				Presupuestos a entregar al concluir 50% entregados a demás sectores

(RD\$ 1,500,000.00)

[Firma]
FIRMA ALCALDÍA

FECHA 12/9/22

