

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7096**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Presupuesto Modificado de Compras	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,748,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,945.00	3,074,436.92	4,823,381.92	1,808,011.58	2,424,043.10	4,232,054.68	0.00	4,232,054.68	591,327.24
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO	X 2	1,748,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,945.00	-100,000.00	1,648,945.00	486,718.01	836,825.00	1,323,543.01	0.00	1,323,543.01	325,401.99
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,436.92	3,174,436.92	1,321,293.57	1,587,218.10	2,908,511.67	0.00	2,908,511.67	265,925.25
05				Construcción Instalaciones Recreativas		1,422,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,208.00	265,642.60	1,687,850.60	1,534,707.98	93,500.00	1,628,207.98	0.00	1,628,207.98	59,642.62
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE DETRAS DEL PLAY SOFBALL	X 2	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	87,500.00	43,500.00	131,000.00	0.00	131,000.00	44,000.00
05	0052			CONSTRUCCION PLAZA ENTRADA DE CARBONERA	2	708,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,729.00	165,642.60	874,371.60	808,728.98	50,000.00	858,728.98	0.00	858,728.98	15,642.62
05	0053			CONSTRUCCION DE PLAZA ENTRADA DE COPEY	2	538,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,479.00	100,000.00	638,479.00	638,479.00	0.00	638,479.00	0.00	638,479.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	82,821.30	82,821.30	0.00	82,821.30	267,178.70
06	0051			REPARACION DEL PARQUE EL CIUDADANO	X 2	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	82,821.30	82,821.30	0.00	82,821.30	92,178.70
06	0052			REPARACION Y HABILITACION PARQUE	X 2	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	350,000.00	20,500.00	370,500.00	0.00	370,500.00	329,500.00
08	0051			REPARACION CENTRO DE MADRE	X 2	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00
08	0052			REPARACION DE CENTRO	2	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00
08	0053			REPARACION EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DE LA DEFENSA CIVIL (DEMOLICION BAÑOS, BARRANCO)	X 2	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00
08	0054			REPARACION DE CLUB	X 2	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	87,500.00	20,500.00	108,000.00	0.00	108,000.00	67,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	34,191.73	84,191.73	0.00	84,191.73	15,808.27
14	0051			REPARACION OFICINA CRUZ ROJA Y DEFENSA CIVIL	X 2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	34,191.73	84,191.73	0.00	84,191.73	15,808.27
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
23	0051			ALUMBRADO DE LA PLAZA	X 2	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7096**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo**

Proyecto 1	Otra 2	Código SNIP 3	Código SWP Geográfico 4	Denominación 5	Participativo 6	Modificado de Comuna 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (devengado) años anteriores 9	Pagado años Anteriores 10	Pendiente por Pagar 11=9-10 0.00	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores 16	Total General Pagado 19=10+17+18	Monto Pendiente de Pago 20=8 +(-) 13 -19
											Original 12	Modificaciones 13	Vigente 14=12 +(-) 13	Pagado Trimestres Anteriores 15	Pagado en el Trimestre 16	Pagado Acumulado a la Fecha 17=15+16			
Total General RDS							4,496,153.00	0.00	0.00	0.00	4,496,153.00	3,340,079.52	7,836,232.52	3,742,719.96	2,655,056.13	6,397,775.69	0.00	6,397,775.69	1,438,456.83

[Firma]
Leonel Amado Gabot
Preparado por

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Pepillo Salcedo
DPTO. DE CONTABILIDAD**

[Firma]
Yadón Daniel Hernández
Revisado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEPILLO SALCEDO
2020-2024
NUEVA GESTIÓN
TESORERÍA
MANZANILLO, R.D.

[Firma]
Ignacio Manuel Rosa
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEPILLO SALCEDO
2020-2024
NUEVA GESTIÓN
DEPARTAMENTO DEL ALCALDE